SmartLogger3000 Delivery Inspection Report
SmartLogger3000 出荷時検査レポート

1931093090Z01B662149

Equipment Name 装置名	Solar Smart Monitor & Data Logger データ収集装置	Equipment Model 装置型式	SmartLogger3000
Date 検査日付	2022-05-10	ESN シリアル番号	02312SCU-006 Y SN:102255468658 SmartLogger3000 REGKEY:M9S09L63
Result 検査結果	合格 PASS QC1198		

No. シーケンス番号	Item 測定項目	Description プロジェクトの説明	Result 測定結果
1	Shell and structure check 機体及び構造の品質検査	The frame is not misshapen. 筐体に明らかな変形現象が起きているかどうか。	Passed
		The painting is intact, free from bubbles, cracks, deep scratches, and apparent color difference. スプレー塗装が脱落、泡立ち、ひび割れ、深いすり傷、明らかな色差などの不良が起きているかどうか。	
		The silk screen is correct and clear. シルク印刷が正確で、鮮明で、均一であるかどうか。	
		Labels are attached correctly and the label surface is clean. ラベルが平らに貼り付けられるかどうか、汚れ、貼り漏れなどの欠陥があるかどうか。	
		The cut is free from burrs. カットエッジにバリがないかどうか。	
		Mechanical parts do not rust. 構成部材の錆の有無。	
2	DI/DO test デジタルインタフェース測定	The digital parameter interface circuit functions properly. デジタルインタフェース回路の機能の良否を検出する。	Passed

3	AI test アナログインタフェース測定	The analog parameter interface circuit functions properly. アナログインタフェース回路の機能の良否を検出する。	Passed
4	RTC test RTC 測定	The difference between the board RTC time and the system RTC time meets the requirements. 単板RTC時間とシステムRTC時間誤差が要件を満たしているか否かを検出する。	Passed
5	RS485 communication test RS485 通信測定	Three RS485 communications ports function properly. 3 回路 RS485 通信インタフェースが正常に機能するかどうかを測定する。	Passed
6	USB communication test USB 通信測定	The USB port functions properly. USB インタフェースが正常に機能するかどうかを測定する。	Passed
7	Ethernet electrical port test イーサネットポート測定	The Ethernet electrical port functions properly. イーサネットポートの通信が正常に機能するかどうかを測定する。	Passed
8	MBUS interface test MBUS 通信測定	The MBUS communicates properly (If the module does not have the MBUS communication , the test is not required). MBUS 通信機能が正常であるかどうかを測定する（このモジュールに MBUS 通信機能がない場合、測定する必要はない）。	Passed
9	Ethernet optical port test 光イーサネットポート測定	The Ethernet optical port functions properly(If the module does not have the Ethernet optical port, the test is not required). 光イーサネットポート通信機能が正常であるかどうかを測定する（このモジュールに光イーサネットポート通信機能がない場合、測定する必要はない）。	Passed
10	4G wireless test 4G ワイヤレス測定	The 4G wireless functions properly（If the module does not have the 4G wireless function, the test is not required）. 4G ワイヤレス通信機能が正常であるかどうかを測定する（このモジュールに 4G ワイヤレス機能がない場合、測定する必要はない）。	Passed

11	SIM card test SIM カードの測定	The SIM card functions properly（If the module does not have the 4G wireless function, the test is not required）. SIM カードのダイヤルアップ機能が正常であるかどうかを測定する（このモジュールに 4G ワイヤレス機能がない場合、測定する必要はない）。	Passed
12	LED test LED 測定	The LED functions properly. LED が正常に機能するかどうかを測定する。	Passed
13	WIFI function test WIFI 機能測定	The WIFI communicates properly. WIFI通信が正常に機能するかどうかを測定する。	Passed
14	Button test ボタン測定	The buttons function properly. ボタンが正常に機能するかどうかを測定する。	Passed
15	DC 12V output test DC 12V 出力測定	The DC 12V output functions properly. 12V 直流出力が正常かどうかを測定する。	Passed
16	Continuous aging test 連続老化測定	In the aging room environment with a temperature of 50°C, the SmartLogger works properly. 50℃の老化試験室の環境で、正常に動作する。	Passed
17	Clearing historical records 履歴の消去	Historical records generated during the test are cleared. 製品測定中に生成された履歴を消去する。	Passed

SmartLogger3000 Packing List
SmartLogger3000 梱包リスト

No. シーケンス番号	Name 名称	Picture 図示	Quantity (PCS) 数（個）
1	SmartLogger3000 module SmartLogger3000 モジュール		1
2	SmartLogger3000 Delivery Inspection Report and Packing List SmartLogger3000 出荷時検査レポートおよび梱包リスト		1
	Certificate 合格証明書		1
	SN bar code SN バーコード		3
	SmartLogger3000 Quick Guide SmartLogger3000 クイックガイド		1
3	2.2 m long network cable ネットワークケーブル、長さ 2.2m		1
4	Power adapter with a 1.5 m long DC cable 電源アダプタ、直流ケーブルの長さが 1.5m		1
5	Power Cable 電源コード		1
6	AI、DI、DO、Power terminal connector AI、DI、DO、電源端子コネクタ		1
			1
			1

7	Omni-directional Antenna (delivered only for specified models) 4G 全方向性アンテナ 4G（一部モデルのみに配置）		1
8	Power adapter installation kit 電源アダプタの取付金具		1
			1
9	OT terminal (with heat shrink tubing, M6 hole diameter, 4–6 mm^2 or 12–10 AWG cable diameter) OT 端子（熱収縮スリーブ付き、穴径 M6、ケーブル 4mm^2～6mm^2 または 12AWG～10AWG）		2
10	Wall-mounting screw assembly (four M4x8 screws, eight washers, six ST3.5 tapping screws, and six expansion sleeves) 壁掛けネジ・アセンブリ（M4×8 ネジ×4、スペーサ×8、ST3.5 タッピンネジ×6、エキスパンションネジ×6）		4
			8
			6
			6

11	MBUS (delivered only for specified models) バスモニタ（一部モデルのみに配置）		1