1931093016Z01B662227

連系 PV インバータ納入検査報告書

設備型番	30-70 KTL			
設備番号	(1P)PN/ITEM:01073877－001 (32P)Model:SUN2000－50KTL－JPM0 (S)SN:6T22B9008151 Y MADE IN CHINA			
検査日付				
検査結果				
1	外観検査			
	検査項目	確認内容		判定
	パワコンの筐体の全面が平滑仕上げか、色ムラがないか	パワコンの筐体の全面が平滑仕上げで、色ムラがない		良
	直流スイッチの取付位置が正確か、緩んでないか	直流スイッチの取付位置が正確で、しっかり固定している		良
	すべての警告マーカー、ラベルは正確か、ルールに準拠か、表示が明確か、位置が正確か	すべての警告マーカー、ラベルは正確で、ルールに準拠し、表示が明確で、位置が正確である		良
	パワコンのソフトウエアのバージュンが正確か	パワコンのソフトウエアのバージュンが正確である		良
	出荷期日の表示は正確か	出荷期日の表示は正確である		良
	パワコン上のすべてのボルトは適切に取付、締め付けたか	パワコン上のすべてのボルトは適切に取付け、締め付けてある		良
	パワコンの梱包状態が良好か	パワコンの梱包状態が良好である		良
2	絶縁電圧計測検査			
	計測対象	計測電圧	判定基準	判定
	入（出）力の対地耐電圧計測	2828Vdc	漏れ電流<10mA	良
3	パワコン最大効率の計測検査			
	計測対象	計測条件	判定基準	判定
	パワコンの変換効率	直流入力 650Vdc,	変換効率は98%を下回らない	良
4	交流出力の OVR と UVR 計測検査			
	計測対象	電圧の整定値	保護時間の整定値	判定
	交流 OVR 電圧(440V)	506V	1s	良
	交流 UVR 電圧(440V)	352V	1s	良
	判定条件：OVR と UVR 電圧の計測値は整定値の+/-2%以内とし，保護時間の計測値は整定値の+/-0.1 秒以内とする			
5	交流出力の OFR と UFR 計測検査			
	計測対象	周波数の整定値	保護時間の整定値	判定
	OFR 周波数（50Hz）	51.5Hz	1s	良
	UFR 周波数（50Hz）	47.5Hz	1s	良
	OFR 周波数（60Hz）	61.8Hz	1s	良
	UFR 周波数（60Hz）	57.0Hz	1s	良
	判定条件：OFR と UFR の計測値は+/-0.1Hz 以内とし，保護時間の整定値は+/-0.1 秒以内とする			
6	系統連系の再投入試験			
	試験対象	再投入時間の整定値		判定
	手動による電力網が復帰後の系統連系再投入	>150s		良
	判定基準：計測時間＞150s			
7	単独運転検出試験			
	試験項目		判定基準	判定

QC 2022.11.06 PASS

	単独運転検出試験 P(0%),Q(0%)		1s 以内	良
8	**高調波出力試験**			
	計測対象	計測条件	判定基準	判定
	R 相の全高調波	直流入力 680Vdc/定格出力電力において	全高調波<3%	良
	S 相の全高調波	直流入力 680Vdc/定格出力電力において	全高調波<3%	良
	T 相の全高調波	直流入力 680Vdc/定格出力電力において	全高調波<3%	良
9	**通信機能試験**			
	試験対象		確認内容	判定
	パワコンは RS485 ポートを通して PC との通信を試験する		通信機能は正しく動作した	良
10	**パワコンの自動 ON-OFF 試験**			
	試験対象		確認内容	判定
	パワコンの直流電圧を調節することにより、パワコンの自動 ON-OFF 試験を実施		パワコンの直流電圧を調節することにより、パワコンは正しく ON-OFF をする	良
11	**絶縁抵抗の計測検査**			
	計測対象		確認内容	判定
	パワコンの直流入力側の正極あるいは負極と PE 側の間に 37kΩ以下の抵抗を接続し、パワコンを ON にして起動しないことを確認する		パワコンは起動しない	良
	上記の抵抗を外して、パワコンを ON にして正常に起動するか確認		パワコンは通常どおり起動する	良
12	**連続稼働の負荷試験**			
	計測対象	計測条件	確認内容	判定
	50℃の負荷試験チャンバー内において、パワコンを4時間連続稼働させ、正常に稼働できるか確認する	直流入力は 680V で，交流出力電圧は定格電圧で、PF=1、100%負荷で 1 時間稼働⇒交流出力電圧は定格電圧で、PF=1、低負荷（5%）で 1 時間稼働、2 回循環をし、合計 4 時間を要する	負荷試験中も負荷試験後も、パワコンが正常に稼働する	良
13	**出荷のデフォルト値(暗黙値)にリセット**			
	計測対象		確認内容	判定
	出荷のため、パワコンを梱包をする前に計測･試験時のすべての履歴を削除し、出荷のデフォルト値(暗黙値)に戻すことを確認		全履歴を削除し、全設定をデフォルトに戻す	良

連系 PV インバータ同梱品リスト

番号 No.	名称 Name	図 Picture	数量 Quantity (PCS) 30-70 KTL
1	連系 PV インバータ Grid-tied PV inverter		1
2	PV コネクタ、ストレート・オス、1 ピン、1100 V DC、30 A PV connector, straight male, 1 pin, 1100 V DC, 30 A		12
3	PV コネクタ、ストレート・メス、1 ピン、1100 V DC、30 A PV connector, straight female, 1 pin, 1100 V DC, 30 A		12
4	クイック・スタートガイド Quick Guide		1
5	連系 PV インバータ納入検査報告書および同梱品リスト Grid-tied PV Inverter Delivery Inspection Report & Packing List		1
6	証明書（印刷版） Certificate (printed)		1
7	SN バーコード（印刷版） SN bar code (printed)		2
8	組立ボルト（支持柱への背面パネルの固定に使用） Bolt assembly (used to secure a mounting bracket to a support)		4
9	背面パネル Mounting bracket		1
10	セキュリティ・トルクネジとワッシャ（インバータを背面パネルに固定する際に使用（1 つの予備含む）） Security torx screw and washer (used to secure the inverter to a mounting bracket, one spare part contained)		3
11	セキュリティ・トルクス・レンチ Security torx wrench		1
12	ナット（背面パネルの固定に使用（1 つの予備含む）） Nut (used to secure a mounting bracket, one spare part contained)		5

13	ドアロッド Door rod		1
14	ワッシャ（背面パネルの固定に使用（1 つの予備を含む）） Washer (used to secure a mounting bracket, one spare part contained)		5
15	Bluetoothモジュールまたは無線LANモジュール （特定のモデルでのみ発行） Bluetooth module or WLAN module (delivered only for specified models)		1